

# Infobrief Nr. 5

## zum Abriss des Hochhauses Albrecht-Dürer-Allee 4-6

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie über die nächsten Schritte beim Abbruch des Hochhauses Albrecht-Dürer-Allee 4-6 informieren.

Inzwischen ist die **Asbestsanierung** fast abgeschlossen, ein wesentlicher Zwischenschritt ist also erreicht.

Wie geht es nun weiter? In den nächsten Tagen wird der sog. „**Longfront Bagger ZX 380**“ angefahren und ab dem 30. Juli wird das Gebäude – ausgehend von Haus 4 – Stück für Stück heruntergebrochen. Dieser Bagger ist mit einer Düse und Wasserstrahl ausgerüstet, um den anfallenden Staub direkt an der „Quelle“ zu binden. Zusätzlich sind ein C-Schlauch und Wasserkanonen im Einsatz. Dabei wird es leider zu Erschütterungen kommen und eine Staubentwicklung wird nicht ganz zu vermeiden sein.

Die abgebrochenen Teile werden zunächst auf dem Gelände gelagert, weiter zerkleinert und später abtransportiert. Der damit verbundene Lastverkehr wird nicht zu vermeiden sein.

Die Arbeitszeiten beim weiteren Abbruch sind Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in Ausnahmefällen kann auch samstags bis 15:00 Uhr gearbeitet werden.

Alle am Großprojekt beteiligten Personen waren und sind bemüht, die Beeinträchtigungen auf ein Minimum zu beschränken und die Baumaßnahme schnellstmöglich abzuschließen.

Nachfolgend erhalten Sie den **aktualisierten** Bauzeitenplan zu Ihrer Information:

Maßnahme	Voraussichtlicher Durchführungszeitraum
Gebäuderückbau Anbauten	Ende Juni – Ende Juli 2018
Gebäuderückbau Hochhaus	Ende Juli – Ende September 2018
Rückbau Oberflächen + Keller	Ende September – Anfang Oktober 2018
Sandeinbau + Geländeprofilierung	Anfang Oktober – Mitte Oktober 2018
Beweissicherung nach dem Rückbau	Mitte Oktober – Anfang November 2018
Baustellenräumung	Mitte Oktober – Ende Oktober 2018

Der verantwortliche Ansprechpartner der Firma Moß vor Ort ist Herr Alic unter der Rufnummer 0176/18809916 bzw. Herr Leichert unter 015118808996 (als Urlaubsvertretung) zu erreichen.

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Mitarbeiterin Frau Antje Eickhoff (Tel.: 02271/568 98 96; E-Mail: [antje.eickhoff@eg-bm.de](mailto:antje.eickhoff@eg-bm.de)) gerne zur Verfügung.